Mvh

Jeppe

Start på videresendt besked:

Fra: Paw Bro Larsen Anlæg & Infrastruktur Teknik & Miljø Vejle Kommune <PABLA@vejle.dk>
Emne: SV: gang/cykelsti mosevang Jelling
Dato: 13. jan. 2016 14.32.24 CET
Til: "jeppejor@gmail.com" <jeppejor@gmail.com>

Hej Jeppe

Vejle Kommune har følgende bemærkninger til projektet:

1. Ejer af arealet (NY TORNAGER ApS) skal give tilladelse
2. Bredden af stien skal være 2-2,5 m
3. Tilslutning til den offentlige sti skal ske på en måde, så der ikke trækkes materialer ud på denne
4. Tinglysning af stien er ikke et krav (grundejerforeningen overtager vel også de grønne arealer)
5. Alle omkostninger er Vejle Kommune uvedkommen

Har du supplerende spørgsmål, er du velkommen til at ringe.

Venlig hilsen
Paw Bro Larsen
Projektchef | Anlæg & Infrastruktur
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 23 13 | M: 24 20 12 93 | E: pabla@vejle.dk

vejle KOMMUNE

Fra: Jeppe Jørgensen [mailto:jeppejor@gmail.com]
Sendt: 12. januar 2016 10:51
Til: Camilla Mølgaard Anlæg & Infrastruktur Teknik & Miljø Vejle Kommune
Emne: gang/cykelsti mosevang Jelling

Hej Camilla.

I henhold til vores telefon samtale.

Er vores tanker om at lave en sti, tegnet ind på vedhæftet fil. stien vil blive ca. 40 meter lang og ca. 1-1,2 meter bred. Stien vil blive hævet lidt i forhold til nuværende terræn, så vandet kan løbe af.
Området er ret blød i underlaget.


Udstykning Mosevang

Gmail **Jeppe Jørgensen <jeppejor@gmail.com>**

tilbud ønkes. på gang sti.

3 meddelelser

Jeppe Jørgensen <jeppejor@gmail.com> 5. februar 2016 kl. 12.32
Til: jordogkloak@gmail.com

Hej Palle.

Jeg skriver på vegne af grundejer foreningen mosevang i Jelling.

Vi har planer om en gangsti på vores fællesareal. Stien bliver ca. 40 meter lang, kommunen forlanger at den skal være 2 meter bred, den ville skulle hæves lidt i forhold til nuværende terræn.
Den sti der ønskes anlagt kaldes en trampesti, da den er til lettere trafik for gående og cyklister.

Nedstående information har jeg fået fra en projektleder ved vejdirektoratet.

For at stien kan holde til regn, sne og frost over mange år skal den opbygges med (nedefra) 25-30 cm bundsand, 15-20 cm stabilgrus og 3 cm stenmel på toppen. Alle tre lag skal vibreres med en kraftig plade- eller tromlevibrator.
Hvis vi ikke vælger den opbygning, vil den langsom gå i opløsning og blive meget blød om vinteren i tøvejr.
Al overskudsjord skal være fjernet.

Alt andet er clearet med vejle kommune.

hvad kan sådan en lille opgave klares for?

Næste møde er i marts måned, hvor der vil blive taget stilling til om vi har råd til dette.

Mvh

Jeppe Jørgensen
Mosevang 2
7300 Jelling
22748954

---

jordogkloak@gmail.com <jordogkloak@gmail.com> 28. marts 2016 kl. 10.16
Til: Jeppe Jørgensen <jeppejor@gmail.com>

Hej Jeppe

Så lige denne gamle mail. Her er en pris hvis det stadig er relevant

Tilbud på 40 m sti, bredde 2 m som beskrevet i nedenstående.

Pris ekskl. moms 28.000 kr.

Med venlig hilsen
Jord og Kloak

Gmail **Jeppe Jørgensen <jeppejor@gmail.com>**

Grundejerforening

2 meddelelser

Allan Svendsen <heick.svendsen@gmail.com> 28. januar 2016 kl. 19.31
Til: Jakob Seidelin <j.seidelin@hotmail.dk>, Jeppe Jørgensen <jeppejor@gmail.com>

Hej Jeppe og Jacob

Vedr. etablering af sti:
Jeg har haft vores projektberegner til at udregne et budgetoverslag på etablering af en sti med den opbygning, som jeg beskrev i tidligere mail.
Prisen vil ligge omkring 25.000,- kr. plus moms for ca. 50 m sti. I grove træk vil en sti koste ca. 500,- kr. plus moms pr. m2.
Som med alt andet så hænger pris og kvalitet sammen, så en billigere pris giver en dårligere opbygning med hvad dertil følger.

Sig gerne til, hvis jeg skal uddybe.

Vh
Allan
Mosevang 8

Jeppe Jørgensen <jeppejor@gmail.com> 28. januar 2016 kl. 19.53
Til: Allan Svendsen <heick.svendsen@gmail.com>

Hej Allan.

Tak for din ekspertise. Synes vi skal tage tingene med til næste møde i grundejer foreningen.

dbh Jeppe

[Citeret tekst er skjult]

Fra: **Jeppe Jørgensen** jeppejor@gmail.com
Emne: Fwd: Gangsti i Jeres boligforening.
Dato: 29. mar. 2016 18.56
Til:

Start på videresendt besked:

Fra: Jakob Seidelin <j.seidelin@hotmail.dk>
Emne: VS: **Gangsti i Jeres boligforening.**
Dato: 1. mar. 2016 19.59.06 CET
Til: Jeppe Jørgensen <jeppejor@gmail.com>

Hej Jeppe

Så har jeg modtaget et tilbud på gangstien. Se mail herunder.
Vi kan jo lige snakke sammen en dag over hækken.

Mvh Jakob

Sendt fra min Windows Phone

Fra: peter@vejleanlaeg.dk
Sendt: 28-02-2016 15:09
Til: Jakob Seidelin
Emne: Gangsti i Jeres boligforening.

Hej Jakob.

Jeg har været forbi og kikke på Jeres område hvor i påtænker en gangsti.
Kan godt se at i øjeblikket er der noget smadret. Jer tror nu ikke at det giver det helt store problem. Hvis der er tale om en gangsti ville jeg klart vente med etablering til det bliver tørt.
(Måske juni alt efter vejeret.)
Tallene siger 40 meter lang 1.5 bred det giver med 15 cm. pålagt 9-10 m3 grus.
Ville nok vælge at ligge en bane med fiberdug i midten således ler og grus ikke bliver blandet.
På tænker ikke at grave ud bare planere og ud ligge oven på fiberdugen.

Stabilgrus leveret	2500 kr.
Mandskab udligning grus/fiberdug samt op stampning.	1975 kr.
Fiberdug	1280 kr.
Lejer af gummiged og pladevibrator.	1600 kr.
Samlet pris	7355 kr.
moms	1838 kr.
Samlet inkl. moms	9193 kr.

Peter Hald

Vejle AnlægsTeknik ApS
Nørrebygade 25
Grejs
7100 Vejle

Mobil: +4523383457
email: peter@vejleanlaeg.dk
www.vejleanlaeg.dk